



# STAROSTWO POWIATOWE W ŻYRARDOWIE

ul. Bolesława Limanowskiego 45, 96-300 Żyrardów  
starostwo@powiat-zyrardowski.pl | tel.: 46 856 61 00

OR.0003.13.2026

Żyrardów, 27 kwietnia 2026 r.

Pan  
Klaudiusz Stusiński  
Radny Rady Powiatu Żyrardowskiego

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na interpelację przekazaną za pośrednictwem Przewodniczącej Rady Powiatu Żyrardowskiego uprzejmie informuję, co następuje:

1. Stan realizacji inwestycji

Inwestycja polegająca na rozbudowie drogi powiatowej nr 4729W na odcinku Wiskitki – Działki – Żyrardów jest w trakcie realizacji i nie została jeszcze zakończona.

- o Zakres prac obejmuje cały wskazany odcinek drogi.
- o Poszczególne fragmenty inwestycji znajdują się na różnych etapach zaawansowania.
- o Roboty prowadzone są zgodnie z harmonogramem wynikającym z umowy z wykonawcą.
- o Planowany termin zakończenia inwestycji: 2026 r.

2. Koszt inwestycji

Szacunkowa wartość zadania wynosi: 29 411 764,70 zł.

3. Zaangażowanie środków

Na dzień sporządzenia pisma zaangażowanie finansowe wynosi: 16 520 207,66 zł.

4. Źródła finansowania

Inwestycja finansowana jest z następujących źródeł:

- o 24 999 999,98 zł – dotacja w ramach programu FEMA (projekt: poprawa dostępności terenów inwestycyjnych w Powiecie Żyrardowskim – etap II),
- o 4 000 000,00 zł – dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego (instrumenty wsparcia rozwoju),
- o 2 643 155,10 zł – wkład własny Powiatu Żyrardowskiego.

5. Zabezpieczenie finansowe

Pozyskane i zabezpieczone środki są wystarczające do pokrycia pełnych kosztów realizacji inwestycji.

6. Termin zakończenia

Planowany termin zakończenia inwestycji wskazano w pkt 1.

Z poważaniem

**STAROSTA**  
  
**Andrzej Wilk**

Otrzymuje:

1. Adresat
2. a/a

